

Baustellennewsletter

Schulbau Freiherr-vom-Stein



Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Baustellennewsletter informieren wir Sie regelmäßig über den Baufortschritt bzw. den Sachstand zur Baustelle am Schulzentrum Freiherr-vom-Stein. Der Baustellennewsletter erscheint jeweils wöchentlich oder in besonderen Situationen.

Stadt Rösrath
Die Bürgermeisterin
i.V. Ulrich Kowalewski
Erster Beigeordneter

**In der 47. Kalenderwoche vom 22.11.2021 bis 28.11.2021
sind folgende Arbeiten im Schulzentrum vorgesehen:**

Neubau – G4

Im Bereich des Rohbaus wurden die Arbeiten zur Mängelbeseitigungen an den Abdichtungsebenen vorerst abgestellt bis ein Sanierungskonzept erarbeitet wurde.



Gymnasium – G1

Pelletlager und Pelletheizung:

Die Arbeiten sind im Gange. Die Silos des Lagers werden montiert. Hier kommt es aktuell zu ursprünglich nicht geplanten Kernbohrungen im Keller unter dem Haupteingang. Hier ist mit Lärmbelästigungen zu rechnen.

Die Arbeiten haben planmäßig begonnen. Über die Zeitpunkte von Fertigstellung und Inbetriebnahme informieren wir, sobald sie uns bekannt sind.

Wassereintritt im Bereich der Klassen oberhalb des Sekretariats

Die entstandenen Undichtigkeiten an den Dachflächen sind durch den Dachdecker behoben worden. Die Bereiche müssen nun noch final abtrocknen.

Am Wochenende um den 20.11.21 wird im Bibliothekshof das noch fehlende Gerüst aufgebaut, sodass die restlichen Verdübelungsarbeiten in dem Bereich durchgeführt werden können. Hier kann es nochmals laut werden. Anschließend können die Netzte entfernt und die Fenster in diesem Bereich eingebaut werden.

Gesamtschule – G2

Die Montage des Blendschutzes für die montierten Fenster beginnt am 25.11.2021. Die Reihenfolge der Räume wird noch genau definiert.

Realschule – G3

Aktuell keine Arbeiten