

Baustellennewsletter

Schulbau Freiherr-vom-Stein



Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Baustellennewsletter informieren wir Sie regelmäßig über den Baufortschritt bzw. den Sachstand zur Baustelle am Schulzentrum Freiherr-vom-Stein. Der Baustellennewsletter erscheint jeweils wöchentlich oder in besonderen Situationen.

Stadt Rösrath
Die Bürgermeisterin
i.V. Ulrich Kowalewski
Erster Beigeordneter

In der 7. u 8. Kalenderwoche bis 25.02.2022 sind folgende Arbeiten im Schulzentrum vorgesehen:

Neubau – G4

Die Trocknungsmaßnahmen in G4 werden mit Ausnahme des Technikriegels in der nächsten KW abgeschlossen und die Maschinen werden abgerückt. Die Desinfektion hat stattgefunden und in der KW 8 finden Mikrobiologische Untersuchungen statt um das Gebäude freizumessen. Die Ergebnisse der Labore werden für ca. 4-6 Wochen nach den Messungen erwartet.



Gymnasium – G1

Wir prüfen aktuell, ob die Flure zwischen Treppenhaus und Aula Flügel über alle Geschosse wieder für die Nutzung der Schule freigegeben werden können. Eine Entscheidung erwarten wir hier für die kommende Woche! Die Flure zwischen den TRH werden weiterhin für den Baubetrieb gesperrt bleiben.

Wir bitten an dieser Stelle noch einmal dafür zu sensibilisieren, dass die Wege durch die Flure der Baustelle nur bei Gefahr im Verzug als Rettungsweg genutzt werden dürfen. Diese Bereiche dürfen nicht im normalen Alltag begangen werden. Wir wissen, dass die Verlockung der Abkürzung groß ist, jedoch besteht hier ernsthafte Verletzungsgefahr und die Haftung für Schäden und Verletzungen kann nicht übernommen werden, wenn sich unberechtigter Weise Zutritt zu diesen Bereichen verschafft wurde.

Gesamtschule – G2

Achtung! Sobald die Arbeiten für den neuen Zugang beginnen, ist mit Einschränkungen und Lärmbelastigungen im Bereich der Cafeteria und Spülküche zu rechnen. Genaue Termine werden rechtzeitig kommuniziert.

Realschule G-3

Der Fenstertausch im Fachraumtrakt G3 ist im Gange. Der erste Teilabschnitt ist abgeschlossen. Die weiteren Arbeiten im Fachraumtrakt dauern voraussichtlich noch bis Mitte März an.

Im Bereich des Fachraumtraktes im 2.OG und 3.OG ist in den nächsten Monaten nach Baubeginn mit Beeinträchtigungen durch die Baustelle und die ausführenden Firmen, sowie leichten Lärmbelastigungen zu rechnen.